



Změnový list		č. ZL 6						
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164								
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice	Datum: <i>20.5.2020</i>							
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka B3								
Stávající stav: V zadávací dokumentaci se uvažuje s pokládkou potrubí do DK frakce 0/4. Dále se předpokládá provádění rýhy standartním způsobem. V prostoru staveniště se nachází plynovod. V průběhu provádění prací dochází k samovolnému otevření výkopu v až k původní opěrné zdi drobného vodního toku Andělice. Na protilehlé straně výkopu se nachází plynovod. Původní odtěžený materiál nelze některých místech použít pro zpětný zásyp rýhy z důvodu jeho nevhodných vlastností. Dále se v místě stavby nachází neevidovaná potrubí od jednotlivých nemovitostí.								
Navrhovaný stav: Výkop je nutné rozšířit až k původní opěrné zdi drobného vodního toku. Během stavby je nutné kontinuálně snižovat hladinu vody prosakující z drobného vodního toku. Je nutné založit dno výkopu o cca 0,3 až 0,6 metru a podkladní vrstvy sanovat kamenivem. Nevhodný výkopek nelze využít pro zpětný zásyp rýhy a je nutné využívat kamenivo, případně betonový recyklát. Je nutné provádět ruční podkopání stávajících sítí a jejich zajištění.								
<table><tr><td>Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :</td><td>- 17 753,79 Kč bez DPH</td></tr><tr><td>Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :</td><td>+ 570 219,66 Kč bez DPH</td></tr><tr><td><u>Celkem rozdíl:</u></td><td><u>+ 552 465,87 Kč bez DPH</u></td></tr></table>			Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :	- 17 753,79 Kč bez DPH	Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :	+ 570 219,66 Kč bez DPH	<u>Celkem rozdíl:</u>	<u>+ 552 465,87 Kč bez DPH</u>
Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :	- 17 753,79 Kč bez DPH							
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :	+ 570 219,66 Kč bez DPH							
<u>Celkem rozdíl:</u>	<u>+ 552 465,87 Kč bez DPH</u>							
Změna stavebního řešení má vliv na termín dokončení stavby. Termín dokončení je závislý na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p. Stavba „Rekonstrukce opevnění koryta, DVT Andělice“ smlouva 951/2018-SML. Termín dokončení do 31.10.2020.								



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Důvod změny:

Při provádění kanalizace Stoky B3 byla zastižena jiná geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. Dále dochází k samovolnému otevření výkopu. V místech nalezení zvodnělých jílu musela být provedena sanace podloží drceným kamenivem frakce 32/63, případně recyklátem. Doplnění podsypu a obsypu kolem potrubí dovezeným materiálem. Pro zásyp rýhy je nutno využívat jiný materiál, než původní zvodnělý jíl. Podzemní sítě jiných vlastníků byly ručně odkopávány.

Přílohy ZL:

1. Situace stavby
2. Zápis ve SD
3. Kalkulace ZL méně práce, kalkulační vícepráce
4. Fotodokumentace

ZL Vytvořil:



Datum:

20.5. 2020

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele:



závod Brno - VHS a.s.

Datum:

Za objednatele:



OBEC POCINOVICE
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum: 25.6. 2020

Za technický dozor:



Datum:

Za autorský dozor a projektanta:



Přípomínky k ZL: