



ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 5
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum: 9.1.2020
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady		
Změna se týká těchto dokladů:	Projektové dokumentace ze dne 09/2015; číslo zakázky 010/2015	
Stávající stav: Stoka B5, Stoka B5-1 dle zadávací dokumentace byly navrženy s odtokem gravitačně do stoky B bez nutnosti přečerpávání. Na základě zpracování projektové dokumentace jednotlivých kanalizačních přípojek a provedení výškopisného zaměření vyústění jednotlivých nemovitostí byla zjištěna nemožnost gravitačního napojení jednotlivých nemovitostí.		
Nově navrhovaný stav: Byly řešeny dvě možné varianty. a) řešit gravitační kanalizací se zaústěním do stoky B2. V místě křížení drobného vodního toku Andělice použít konstrukci stávající lávky pro pěší a tuto využít po úpravách na zavěšení tepelně izolovaného potrubí. Odsouhlasení závisí na souhlasu správce vodního toku. Tato varianta nebyla odsouhlasena správcem toku, Povodím Vltavy. b) druhou navrženou variantou je vybudování čerpací stanice, do které budou zaústěny stoky B5, B5-1. Odtud budou vody přečerpávány do gravitační stoky. Bylo prověřeno možné umístění čerpací stanice. Po projednání s vlastníkem sousední nemovitosti musel být původní návrh umístění přepracován. Je navrženo stoky B5 a B5-1 zahloubit a tím umožnit gravitační napojení přilehlých nemovitostí. Tyto zahloubené stoky budou svedeny do centrální čerpací stanice na stoce B5-1. V čerpací stanici budou umístěny 2 ks čerpadel s automatickým provozem. Odpadní vody budou přečerpávány do gravitační stoky B5 a odtud dále vedeny do centrální ČOV.		



		Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ	Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Zahloubení a sanace stoka B5	245 434,91	-22 020,90	271 614,91
Zahloubení a sanace stoka B5-1	92 934,54	-17 810,10	106 585,54
Čerpací stanice DN 2000 (B5-1)	1 075 107,60	0,00	1 075 107,60
Celkem	1 413 477,05	-39 831,00	1 453 308,05
		1 413 477,05	

Změna má vliv na termín dokončení.

Termín dokončení do 31.7.2020 z důvodu termínu dodávky technologie.

Důvod změny:

Stoka B5, Stoka B5-1 dle zadávací dokumentace byly navrženy s odtokem gravitačně do stoky B bez nutnosti přečerpávání. Na základě zpracování projektové dokumentace jednotlivých kanalizačních přípojek a provedení výškopisného zaměření vyústění jednotlivých nemovitostí byla zjištěna nemožnost gravitačního napojení jednotlivých nemovitostí.

Přílohy ZL:

1. Zápis z KD č.16
2. Stanovisko Povodí Vltavy
3. Zápis z KD č.19
4. Zápis z KD č.26
5. Zápis u KD č.27
6. Zápis z KD č.31



7. Stoka B5, B-1 původní situace
8. Stoka B5 původní podélný profil
9. Stoka B5-1 původní podélný profil
10. Stoka B5 nová situace
11. Stoka B5, nový podélný profil
12. Stoka B5-1 nový podélný profil
13. Čerpací stanice B5
14. Stoka B5 rozpočet
15. Situace se souhlasem MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí
16. Fotodokumentace
17. Vyjádření projektanta

ZL Vytvořil:



Datum:

9.1.2020

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele:




Datum: 9.1.2020

Za objednatele:



Datum: 9.1.2020

Za technický dozor:



Datum: 9.1.2020

Za autorský dozor, projektanta:



Datum: 9.1.2020



Gružení 30
340 22 Nýrsko
IČ: 61832071
DIČ: CZ61832071

Připomínky k ZL:

Obec požaduje oznámit zahájení prací minimálně 3 dny předem. Bude sledováno a fakturováno dle skutečnosti.